



PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA

**ZA NOVI ODJEL PEDIJATRIJSKE HEMATOLOGIJE I
ONKOLOGIJE
KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB**

**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti
javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)**

SADRŽAJ

1	UVOD.....	1
2	OPIS PODPROJEKTA I NJEGOVA LOKACIJA	3
2.1	Opće informacije	3
2.2	Pozadinske informacije	3
2.3	Opis lokacije.....	4
2.4	Tehnički opis	5
2.5	Građevinski radovi	6
3	POTENCIJALNI RIZICI I UTJECAJI NA OKOLIŠ I DRUŠTVO.....	9
3.1	Potencijalni utjecaji tijekom izgradnje.....	9
3.2	Potencijalni utjecaji za vrijeme korištenja	11
4	KONTROLNA LISTA PLANA UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA	12
4.1	Svrha i koncept Kontrolne liste Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima 12	
4.2	Primjena Kontrolne liste Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima	12
5	PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE	13
6	DODACI.....	14
6.1	DODATAK 1 – Glavni dijelovi Kontrolne liste Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima.....	14
6.1.1	Dio 1. Opće informacije o projektu i lokaciji	14
6.1.2	Dio 2. Okolišni i društveni pregled.....	19
6.1.3	Dio 3. Plan praćenja provedbe mjera sprječavanja i ublažavanja okolišnih i društvenih rizika	27
6.2	DODATAK 2 – Plan uključivanja dionika potprojekta	33
6.3	DODATAK 3 – Zapisnik s javnih konzultacija	40

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

KRATICE

Kratica	Naziv
KBC	Klinički bolnički centar
E&S	Okolišni i društveni (eng. <i>Environmental and Social</i>)
EHSG	Smjernice Svjetske banke za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost (eng. <i>World Bank Group Environmental, Health and Safety Guidelines</i>)
EPR	Plan pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve (eng. <i>Emergency preparedness and response plan</i>)
ESF	Okolišni i društveni okvir Svjetske banke (eng. <i>Environmental and Social Framework</i>)
ESMF	Okvir za upravljanje okolišnim i društvenim rizicima (eng. <i>Environmental and Social Management Framework</i>)
ESMP	Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (eng. <i>Environmental and Social Management Plan</i>)
ESS	Okolišni i društveni standardi Svjetske banke (eng. <i>Environmental and Social Standards</i>)
GRM	Žalbeni mehanizam (eng. <i>Grievance Redress Mechanism</i>)
ICMWMP	Plan kontrole infekcija i plan gospodarenja otpadom (eng. <i>Infection Control and Waste Management Plan</i>)
JPP	Jedinica za provedbu projekta (eng. <i>Project Implementation Unit</i>)
LMP	Politika tržišta rada (eng. <i>Labor Market Policy</i>)
MPGI	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
NN	Narodne novine
OHS	Zaštita na radu (eng. <i>Occupational Health and Safety</i>)
OZO	Osobna zaštitna oprema (eng. <i>PPE - Personal Protective Equipment</i>)
SEA	Spolno iskorištavanje i zlostavljanje (eng. <i>Sexual Sexual Exploitation and Abuse</i>)
SH	Spolno uznemiravanje (eng. <i>Sexual Harassment</i>)
SB	Svjetska banka
WHO	Svjetska zdravstvena organizacija (eng. <i>World Health Organization</i>)

1 UVOD

Svjetska banka (SB) pruža podršku Vladi Republike Hrvatske u provedbi Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva u Hrvatskoj. U okviru Projekta, Svjetska banka podupire Republiku Hrvatsku u naporima obnove nakon potresa u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, poboljšanju institucionalnih kapaciteta za obnovu i jačanju nacionalnih sustava za javnozdravstvenu pripravnost. “Projekt obnove od potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva” sastoji se od sljedećih projektnih komponenti i podkomponenti:

Tablica 1. Projektne komponente i podkomponente

Komponenta 1: Oporavak i obnova nakon potresa
• Podkomponenta 1.1: Budžet za nepredviđene situacije za podkomponentu 1.2
• Podkomponenta 1.2: : Sanacija i rekonstrukcija zdravstvenih i obrazovnih ustanova
• Podkomponenta 1.3: Javna infrastruktura (u zdravstvu i obrazovanju) i institucionalna podrška za planiranje ulaganja/provedbu oporavka i obnove
Komponenta 2: Nadzor i pripravnost javnog zdravstva
• Podkomponenta 2.1: Upravljanje pojedinim slučajevima i nadzor
• Podkomponenta 2.2: Pripremljenost javnog zdravstva
Komponenta 3: Upravljanje projektom

Komponenta 1: Oporavak i obnova nakon potresa, Podkomponenta 1.2: Sanacija i rekonstrukcija zdravstvenih i obrazovnih ustanova definira način obnove i druge mjere i aktivnosti obnove oštećenih zdravstvenih i obrazovnih ustanova u javnom vlasništvu. Sukladno zakonskom ugovoru, zdravstvena i obrazovna ustanova je zgrada, dio zgrade ili prostor povezan sa zgradom koji se koristi u zdravstvene i/ili obrazovne svrhe u Zagrebu i okolici.

Radovi će biti nadopunjeni funkcionalnim nadogradnjama i dizajnom otpornim na klimatske uvjete, uključujući poboljšanu izolaciju za suočavanje s ekstremnim temperaturama i energetske učinkovitost kako bi se također riješili rizici povezani s klimom. Funkcionalne nadogradnje bit će orijentirane na zdravlje i sigurnost (npr. kako bi se osigurala prihvatljiva kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru, zaštita od požara, otpornost na seizmiku, itd.), kao i na rodnu informiranost, uključujući odgovarajuća razmatranja za osobnu sigurnost i higijenu i podršku osobama s invaliditetom kako bi se osigurala univerzalna pristupačnost, uzimajući u obzir povratne informacije iz javnih konzultacija. Mjere energetske učinkovitosti, kao što su odgovarajuća izolacija, energetske učinkovite prozori, LED svjetla, bijeli krovovi i solarni paneli, pomoći će u smanjenju klimatskog otiska zdravstvenih i obrazovnih ustanova i smanjiti operativne troškove za Vladu. Projektne intervencije također će uključivati zamjenu i nadogradnju opreme prema potrebi.

Predmet ove Kontrolne liste Plana upravljanja je novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije. Novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije spada pod podkomponentu 1.2. u sklopu koje se financira provedba detaljnog inženjerskog pregleda odabranih građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe i koje su oštećene u potresu, nakon čega slijedi sanacija i obnova odabranih javnih zgrada kako bi se obnovila sposobnost države da pruži ključne javne zdravstvene i obrazovne usluge. Zahvati moraju biti u skladu sa zahtjevima Zakona o obnovi potresom oštećenih zgrada na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21) te podzakonskih akata i standarda na koje ovaj Zakon upućuje.

Radovi na stabilnosti glavne zgrade povećat će njezinu otpornost na potres sa stupnja 2 na stupanj 4 (kako bi mogla izdržati maksimalnu seizmičku silu predviđenu za ovo područje koja iznosi 6,4 po Richteru). Gradilište za rekonstrukciju glavne zgrade će se otvoriti (formalno i

operativno). Potporne strukture uključujući skele, potporne grede itd., ali ne ograničavajući se na njih, a bit će postavljene gdje je to potrebno (sve u skladu s nacionalnim propisima ZNR za građevinske radove). Vrijeme ojačanja stabilnosti glavne zgrade pomno će se pratiti u odnosu na vrijeme početka radova na novom Odjelu pedijatrijske hematologije i onkologije, dok će korištenje novog odjela započeti nakon završetka rekonstrukcije glavne zgrade (dilatacija ispod novog Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije).

2 OPIS PODPROJEKTA I NJEGOVA LOKACIJA

2.1 Opće informacije

Opće informacije navedene su u tablici 2.

Tablica 2. Opće informacije – Potprojekt novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije

Naziv potprojekta	Nadogradnja novog Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije
Svrha	Novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije
Korisnik	Klinički bolnički centar Zagreb
Lokacija	Ulica Mije Kišpatića 12, 10000 Zagreb
Katastarska čestica i katastarska općina	k.č. 3490/1, ko Maksimir
Vlasnik čestice	Klinički bolnički centar Zagreb
Postoje li povezani objekti¹ vezani uz potprojekt?	NE
Je li potprojekt usklađen s dokumentima prostornog uređenja?	DA IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba (Službene novine br. 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 i 22/17) IV Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službene novine br. 16/07, 8/09, 7/13 i 9/16)
Dokumentacija	<ul style="list-style-type: none">• Glavni projekt (Autor: GRADIT d.o.o., Zagreb) izrađen u svibnju 2018.• Glavni projekt – izmjene i dopune (Autor: GRADIT d.o.o., Zagreb) izrađen u prosincu 2022.• Građevinska dozvola je ishođena u kolovozu 2018. Potrebne su izmjene i dopune građevinske dozvole. Zahtjev za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole predan 13.12.2022.• Izvedbeni projekt (Autor: GRADIT d.o.o., Zagreb) izrađen u prosincu 2020.• Izvedbeni projekt – izmjene i dopune (Autor: GRADIT d.o.o., Zagreb) izrađen u prosincu 2022.• Uporabna dozvola predviđena je za jesen 2023.
Je li potprojekt zaštićeno kulturno dobro?	NE
Nalazi li se potprojekt unutar arheoloških/kulturnih zaštićenih zona?	NE
Nalazi li se potprojekt unutar zaštićenih područja prirode ili područja Natura 2000?	NE

2.2 Pozadinske informacije

Sadašnji Odjel za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju nalazi se u prizemlju glavne zgrade Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Novi Odjel za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju bit

¹ Prema okolišnim i društvenim standardima Svjetske banke (ESS), izraz “povezani objekti” odnosi se na objekte ili aktivnosti koje se ne financiraju kao dio projekta, ali su: (a) izravno i značajno povezani s projektom; i (b) provedeni ili se planiraju provoditi istovremeno s projektom; te su (c) potrebni da bi projekt bio realiziran te ne bi bili izgrađeni, prošireni ili provedeni bez projekta. Da bi se objekti ili aktivnosti identificirali kao “povezani objekti/aktivnosti”, moraju ispunjavati sva tri gore navedena kriterija. Povezani instrumenti trebaju ispunjavati zahtjeve ESS-a, u mjeri u kojoj Zajmoprimac ima kontrolu ili utjecaj na takve povezane objekte.

će smješten na trećem i četvrtom katu Glavne zgrade. Na trećoj etaži nalazi se tehnički prostor - stanica sprinkler ventila i hidrostanica, evakuacijski hodnik, garderoba, soba za sastanke i spremište. Na četvrtom katu nalaze se bolesničke sobe, radni prostori, društvene prostorije, pomoćne prostorije i kupaonice.

Glavnim projektom predviđena je izgradnja do određenog stupnja dovršenosti koja uključuje kompletnu nosivu konstrukciju, stupove, grede, ploču, stepenice, lift, krovnu konstrukciju, fasadu i instalacije što je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članak 114. Budući da je glavnim projektom predviđena izgradnja samo do određenog stupnja dovršenosti, potrebne su izmjene i dopune projektne dokumentacije. Također, potrebno je izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole. Zahtjev za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole predan je 13.12.2022.

2.3 Opis lokacije

Nadogradnja novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju sastoji se od dvije etaže smještene na trećem i četvrtom katu sjevernog dijela glavne zgrade KBC-a Zagreb. Glavna zgrada nalazi se u ulici Mije Kišpatića, na k.č. 3490/1, k.o. Maksimir.

Južna granica parcele je ulica Mije Kišpatića, s istočne i sjeveroistočne strane parcela je odvojena od stambenog naselja visokim zelenilom, a sa sjeverozapadne strane nalazi se Klinika za plućne bolesti Jordanovac. Teren parcele je nagnut prema južnoj i sjevernoj strani. Apsolutne visine su promjenjive i kreću se od cca. 143 m.n.v. do 157 m.n.v. Kolni i pješački prilazi kao glavni prilazi parceli predviđeni su s južne strane iz Kišpatićeve ulice. Zemljište na kojem se nalazi glavna zgrada u cijelosti je u vlasništvu korisnika.



Slika 1. Položaj KBC Zagreb "Rebro" – pogled na kampus iz zraka



Slika 2. Lokacija novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju – pogled na glavnu zgradu iz zraka

2.4 Tehnički opis

Odjel će se sastojati od hodnika širine 245 cm duž kojeg će se nalaziti bolesničke sobe, radni prostori, društvene prostorije, pomoćne prostorije i sanitarni čvor. Svi sadržaji bit će smješteni unutar tri cjeline (zapadni, središnji i istočni dio podijeljeni volumenima postojeće građevine koji ujedno oblikuju i volumen cjeline).

Bolesničke sobe bit će jednokrevetne (14) i dvokrevetne (4) te sobe za izolaciju (6) i sanitarni čvorovi smješteni u istočnom dijelu, odvojeni od ostatka. Glavni ulaz u zgradu je sa zapadne strane gdje se nalaze stubište i lift koji se nastavljaju iz nižih etaža i također su dio ovog projekta. Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti. Na ulazu u odjel, odnosno zapadnom dijelu, nalazit će se prostorija za roditelje sa sanitarnim čvorom (sjeverna strana) i pomoćnim prostorijama za pranje i dezinfekciju, medicinski i nemedicinski otpad, skladište prljavog rublja i prostorija za čisto rublje. Na južnoj strani će se nalaziti igraonice, škola i dnevni boravak s čajnom kuhinjom te kapelica. U istočnom dijelu, uz već spomenuti izolacijski blok i ostale bolesničke sobe, nalazit će se još laboratorij i prostorija za pripremu lijekova (sjever), ultrazvučna soba i liječnička soba sa sanitarnim čvorom (jug).

Na istočnoj strani odjela, na trećem i četvrtom katu, nalazi se već izgrađeni dio bolnice, kao i na južnoj strani. Lođe (4) su ostavljene kako južni dio postojeće građevine ne bi bio lišen prirodnog osvjetljenja. S istočne strane odjel će se ovim projektom spojiti na već postojeću nadogradnju u „istočnom češlju“ u sklopu kojega je i dio Klinike za pedijatriju.

Parking za djelatnike i roditelje riješen je na postojećem parkiralištu KBC Zagreb, budući da nema povećanja broja soba i broja zaposlenika u odnosu na postojeći odjel u prizemlju koji se ovom dogradnjom izmješta.

Postojećim glavnim projektom predviđena je izgradnja do određenog stupnja dovršenosti. U prvoj verziji glavnog projekta, projektirana je kompletna nosiva konstrukcija (čelični stupovi i grede prema statičkom proračunu), stropna ploča između treće i četvrte etaže, čelično stubište između treće i četvrte etaže za evakuacijski hodnik, evakuacijski hodnik na trećoj etaži, lift i zapadno čelično stubište između trećeg i četvrtog kata, te krovna konstrukcija i svi slojevi krovišta.

U daljnjoj razradi glavnog i izvedbenog projekta, u novoj mapi arhitekture, kao i u mapama ostalih struka, prikazana su rješenja za daljnju razradu projekta do cjelovite dovršenosti i privođenja prostora konačnoj namjeni (izrada pregradnih zidova od gipsanih ploča, završna obrada stubišta, potrebne završne podne i zidne obloge, spuštene stropovi, ugradnja opreme i sanitarnih čvorova, vrata i zidova, rasvjetnih tijela i ostalih instalacija).

Sustav vodoopskrbe i odvodnje riješen je korištenjem postojeće vodovodne i kanalizacijske mreže bolnice. U postojećem vodomjernom oknu, iza vodomjera, izvršit će se odvajanje za novi spojni vod do novog vodomjernog okna. U novom vodomjernom oknu napraviti će se razdvajanje na tri linije vodomjera za mjerenje potrošnje, za sanitarnu, hidrantsku i sprinkler instalaciju.

Interna kanalizacija je predviđena prema konceptu javne odvodnje predmetnog prostora, mješovitim sustavom. Odvodnja novog odjela spojena je na unutarnji sustav odvodnje postojećeg sustava. Oborinska voda sa krovova gravitacijom se kroz krovne vertikale odvodi u taložnik iz kojeg se čista voda dalje ispušta u mješovitu kanalizaciju.

Grijanje, hlađenje i ventilacija su neovisni o ostatku zgrade i cjelokupnom kompleksu KBC-a te su podijeljeni u dvije zone: tzv. "čiste zone" i sve ostale zone.

U čistim prostorima osigurana je topla klimatizacija, zajedno s prisilnom ventilacijom. Sustav klimatizacije sastoji se od glavne klima komore KK1 s rekuperacijom, manjih podstropnih klima komora (6 komada) koje koriste pripremljeni zrak iz KK1 te dizalice topline zrak-voda. Za osiguranje ogrjevnog medija tople i hladne vode predviđene su 4 dizalice topline sa zrakom hlađenim kondenzatorom (zrak-voda). U strojarnici su predviđeni spremnici tople i hladne vode kapaciteta 600 l kako bi se osigurala minimalna količina vode u sustavu. Ovisno o potrebama sustava grijanja i hlađenja, dizalice topline proizvode i distribuiraju toplu ili hladnu vodu u razdjelnike pomoću prenosnih ventila. Svaka od dizalica topline može se "prebaciti" na grijanje ili hlađenje, ovisno o potrebama sustava. Za dovod svježeg zraka, pripremu zraka i ventilaciju predviđena je klima komora za čiste prostore KK1 koja se nalazi na trećem katu zgrade. Zrak se u prostor uvodi pomoću stropnog razdjelnika opremljenog s HEPA H14 filterom. Nadpritisak u prostorijama održava se prema zahtjevima svake prostorije. Nakon izlaska iz klima komore KK1, ispušni zrak se izbacuje van.

Grijanje i hlađenje ostalih prostora je sa sustavima dizalica topline zrak-zrak koji koriste obnovljive izvore topline (engl. *RHS - renewable heating system*), a predviđeno je radijatorsko "vodeno" grijanje. Potrošnu toplu vodu pripremaju i dizalice topline, VRF (varijabilni protok rashladnog sredstva, eng. *Variable Refrigerant Flow*) sustavi.

2.5 Građevinski radovi

Izrađena je projektna dokumentacija novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju, uključivo i izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta. Građevinska dozvola je izdana, ali su potrebne izmjene i dopune građevinske dozvole. Ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole je u tijeku.

Dio građevinskih radova predviđenih početnim Glavnim projektom već je izveden (kako je opisano u Ekološkoj i društvenoj reviziji za Novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije KBC-a Zagreb). U prvom kvartalu 2023. godine planira se nabava izvođača za preostale radove, kao i usluge nadzora radova.

Građevinski radovi na novom Odjelu za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju (predmet ove Kontrolne liste ESMP-a) izvodit će se paralelno s cjelovitom obnovom glavne zgrade (obnova glavne zgrade nije dio predmetnog ugovora niti se radovi financiraju iz ovog Zajma).

Zaštita od požara planira se prema sljedećim smjernicama:

- austrijske smjernice TRVB 126 (Tehničke smjernice preventivne zaštite od požara);
- smjernice njemačkih osiguravajućih društava VdS CEA 4001 (Smjernice za sprinkler sustave);
- ili hrvatske smjernice HRN – EN 12845.

Zaštita od požara predmetnog potprojekta i zaštita od požara glavne zgrade su povezane, jer glavne evakuacijske stepenice vode iz novog odjeljenja kroz glavnu zgradu do razine prizemlja i otvorenog prostora. U postojećem objektu potrebno je osigurati dovod zraka na najnižoj etaži u stubištu u sustavu za odimljavanje kroz prozor površine minimalno 1 m² (koji trenutno ne postoji, ali je uključen u građevinske radove vezane uz ovaj potprojekt). Za novi Odjel predviđena je zasebna izvedba protupožarnog sustava neovisna o ostatku zgrade. Sustav vatrodajave sastoji se od vatrodajavne centrale, automatskih i ručnih javljača u prostoru, alarmnih uređaja i vodova za spajanje elemenata sustava. Upravljeni spregnuti sustavi na zgradi su: otvaranje prozora za odimljavanje stubišta, isključivanje ventilacije i zatvaranje protupožarnih zaklopki, isključivanje napajanja, nadzor sprinkler sustava, požarni program dizala, zatvaranje protupožarnih vrata, otključavanje blokadnih vrata i vrata koja su pod kontrolom pristupa. Dodatni sprinkler sustav s vlastitom trafostanicom planiran je u sklopu novoformirane instalacijske etaže (3. etaža). Projektirana je mokra sprinkler mreža. Sprinkler instalacija se opskrbljuje vodom preko gradskog vodovoda (sa sprinkler pumpom za podizanje tlaka). Kao rezervni, pomoćni izvor, predviđen je priključak na vatrogasno vozilo.

Preostali građevinski radovi na novom Odjelu obuhvaćaju sljedeće radove:

- građevinsko obrtnički radovi – demontaža raznih privremenih elemenata (oplata i skela zaostalih iz prethodne faze radova), postavljanje unutarnjih čeličnih stubišta, preostali betonski i zidarski radovi, postavljanje hidroizolacije i toplinske izolacije, radovi s gips pločama za postavljanje pregradnih zidova i spuštenih stropova, postavljanje podnih obloga i pločica u sanitarnim prostorijama, stolarijski radovi i završni radovi na unutarnjim zidnim površinama;
- radovi na elektroinstalacijama;
- radovi na strojarskim instalacijama – grijanje, ventilacija, klimatizacija;
- radovi na protupožarnim radovima – sprinkler instalacijska mreža i sustav za dojavu požara;
- radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije;
- radovi na instalaciji medicinskih plinova – cjevovod medicinskih plinova, priključci, sustav alarma i signalizacije:
 - predviđena je instalacija medicinskih plinova: komprimirani zrak, kisik i vakuum; predviđene su dvije vertikalne medicinskog plina koje se vode od mjesta priključka na postojeći razvod na drugoj etaži, preko treće etaže do ispod stropa četvrte etaže; na četvrtom katu dva kontrolna ormarića;

- medicinska i nemedicinska oprema;
- gospodarenje otpadom u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, Planom kontrole infekcija i planom gospodarenja otpadom (*engl. ICMWMP – Infection Control Management and Waste Management Plan*) i Planom upravljanja okolišnim i društvenim rizicima – kontrola lista (*engl. ESMP – Environmental and social management plan – Checklist*).

3 POTENCIJALNI RIZICI I UTJECAJI NA OKOLIŠ I DRUŠTVO

Potencijalni ekološki i društveni rizici i utjecaji očekuju se tijekom faze izgradnje i korištenja.

3.1 Potencijalni utjecaji tijekom izgradnje

Potencijalni utjecaji tijekom izgradnje su:

- buka i vibracije;
- neugodnost prašine i plinovitih emisija;
- stvaranje različitih vrsta neopasnog otpada kao i malih količina opasnog otpada;
- moguće onečišćenje tla i vodnih resursa (slučajno prolijevanje strojnog ulja, maziva, goriva itd.);
- mogući privremeni prekid trenutnog odvijanja prometa;
- sigurnost prometa;
- zdravlje i sigurnost na radu (OHS);
- zdravlje i sigurnost zajednice;
- angažmani za zapošljavanje i smještaj radnika (osobito ako dođe do priljeva radne snage) koji će biti angažirani u aktivnostima potprojekta.

Pružanje zdravstvenih usluga neće biti prekinuto tijekom izgradnje budući da se prostori na trećem i četvrtom katu trenutno ne koriste, a ulaz na gradilište je omogućen kroz dio glavne zgrade koji nije predmet cjelovite obnove glavne zgrade.

Ovaj projekt će osigurati:

- mogućnost boravka roditelja s djetetom;
- bolje uvjete za nastavu i nastavnike;
- sanitarni čvor u svakoj sobi u kojoj će boraviti roditelji s djecom;
- adekvatan prostor za osoblje, bolje radne uvjete i potrebnu opremu;
- mogućnost smještaja maksimalno dvoje djece po sobi;
- kuhinju za roditelje s mogućnošću pripreme obroka;
- terasu za izlazak u zaštićeni prostor na sunce i na svjež zrak;
- igraonicu i opremu za igraonice za djecu;
- odgovarajući broj sterilnih jedinica za transplantaciju koštane srži;
- voda i zrak će se pročistiti, a time će i zaštita od infekcija biti na visokoj razini;
- zaštitu od dodatne izloženosti infekcijama naprednim građevinskim materijalima;
- privatnost tijekom intenzivnog liječenja djeteta;
- preseljenje odjela-zavoda na adekvatnije mjesto;
- bolje radne uvjete;
- adekvatan prostor za pripremu terapije;
- druge sadržaje koji će pridonijeti lakšoj prilagodbi djece na dugi boravak i liječenje.

Procedure upravljanja radom pripremaju se kao dio ESMF-a². Prema njemu, radnici su kategorizirani na: izravne radnike, ugovorne radnike, radnike u zajednici i radnike u primarnoj opskrbi. Politika tržišta rada (eng. *LMP - Labour Market Policy*) primjenjuje se na sve radnike na projektu na sljedeći način:

- ljudi koji su direktno zaposleni ili angažirani da rade konkretno u vezi s projektom (nije relevantno za svrhu ovog potprojekta);
- osobe zaposlene ili angažirane od strane izvođača za obavljanje poslova povezanih s osnovnom funkcijom projekta, bez obzira na lokaciju;
- ljudi zaposleni ili angažirani od strane primarnih dobavljača.

Očekuje se da će građevinske radove izvoditi ovlaštteni izvođači u trajanju od približno 8 mjeseci. Za izvođenje pojedinih aspekata posla izvođač može angažirati podizvođače. Izvođač mora izvesti i osigurati rad i radnike koji su vezani uz temeljnu funkciju projekta. Te funkcije projekta čine proizvodne i/ili uslužne procese bitne za specifičnu projektnu aktivnost ili aktivnosti bez kojih se projekt ne može nastaviti. Ugovoreni i podugovoreni radnici imat će pristup žalbenom mehanizmu. U ovoj fazi nije poznat točan broj radnika, a znat će se kada krene realizacija potprojekta.

Iako će izvođači radova i radnici zaposleni u građevinskim aktivnostima vjerojatno biti lokalni, a građevinski radovi manjeg opsega, postoji potencijal priljeva radne snage i izvođač može angažirati radnike migrante (lokalne izvan područja ili strance) ovisno o ispunjavanju nacionalnih zahtjeva za radne dozvole ili potvrde.

Izvođač će morati pripremiti i provoditi Kodeks ponašanja za radnike i redovito izvještavati o svim povezanim incidentima koji bi se mogli dogoditi tijekom građevinskih radova. Nadalje, Izvođač će izraditi Strategije i provedbene planove upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (ES-MSIP) gdje će biti definiran protokol za primanje i rješavanje pritužbi i upravljanje incidentima i nesrećama. Konačno, Izvođačev ESMP (C-ESMP) će biti razvijen i kontinuirano ažuriran (minimalno svakih 6 mjeseci) kako bi se omogućila provedba mjera ublažavanja.

Projektni mehanizam za rješavanje pritužbi (GRM) bit će dostupan putem mrežne stranice Projekta korištenjem namjenske e-mail adrese (hematologija@mpgi.hr) ili putem telefona (+385 1 6448837 ili +385 1 644 8819), za primanje potencijalnih pritužbi ili za izvješćivanje o nastalim (ili uočenim) incidentima. GRM će također omogućiti poštansku dostavu za one osobe kojima nije ugodno koristiti elektroničke načine komunikacije. GRM će omogućiti podnošenje i rješavanje anonimnih pritužbi, jer je to u skladu s hrvatskim zakonom. Pritužbe ili povratne informacije mogu se predati i osobno odgovornoj osobi na gradilištu. U takvom slučaju informacije bi se trebale proslijediti Jedinici za provedbu projekta 1 i također se prijaviti prema zahtjevima Izvođača. Informacije o GRM-u bit će dostupne na mrežnoj stranici Projekta i njegovim različitim komunikacijskim materijalima, uključujući informacijske ploče i plakati na gradilištu.

Glavni cilj GRM-a bit će omogućiti zainteresiranim stranama potprojekta podnošenje pritužbi, povratnih informacija, upita, prijedloga ili čak komplimenata u vezi s cjelokupnim upravljanjem i provedbom potprojekta. GRM bi se trebao baviti pitanjima i pritužbama koje su prijavili dionici na učinkovit, pravovremen i isplativ način. Treba osigurati transparentan i

2

[https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Potres/Svjetska%20banka//ESMF Component 1 January%202022.pdf](https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Potres/Svjetska%20banka//ESMF%20Component%201%20January%202022.pdf)

vjerodostojan proces za poštene, učinkovite i trajne rezultate. Trebalo bi izgraditi povjerenje i suradnju kao sastavnu komponentu uključivanja šire zajednice koja olakšava korektivne aktivnosti.

3.2 Potencijalni utjecaji za vrijeme korištenja

Postoji pet glavnih skupina otpada za koje se očekuje da će se pojaviti tijekom faze uporabe:

- skupina 13 - otpadna ulja i otpadna tekuća goriva (osim jestivih ulja i onih iz poglavlja 05, 12 i 19 kataloga otpada);
- skupina 15 - otpadna ambalaža; upijači, krpe za brisanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije navedena na drugom mjestu;
- skupina 16 - otpad koji nije naveden drugdje u katalogu:
 - ispuštene anorganske kemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne tvari,
 - ispuštene organske kemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne tvari,
 - otpad od električne i elektroničke opreme,
- skupina 18 - otpad nastao u zaštiti zdravlja ljudi i životinja i/ili povezanim istraživanjima;
- skupina 20 - komunalni otpad (otpad iz kućanstava i sličan komercijalni, industrijski i institucionalni otpad) uključujući odvojeno prikupljene frakcije (papir, plastika, staklo, otpad od hrane i dr.).

Uz poštivanje odredbi Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) i temeljem njega donesenih podzakonskih akata, posebice Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom (Narodne novine 50/15, 56/19), tj. pravilno prikupljanje i odvajanje otpada po vrsti otpada, kao i predaja tog otpada ovlaštenim tvrtkama (sakupljačima) na zbrinjavanje, ne očekuju se negativni utjecaji na okoliš od otpada koji nastaje tijekom korištenja projekta.

4 KONTROLNA LISTA PLANA UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA

U skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz ESMF-a (ESF, WB EHS, WHO, nacionalna regulativa, GIIP), pripremljeno je Izvješće o dubinskoj analizi projekta, kako bi se analizirali potencijalni ekološki i društveni rizici i utjecaji ovog potprojekta kako bi se uspostavila odgovarajuća razina ocjene potencijalnih okolišnih i društvenih rizika i odredila vrsta potrebne okolišne i društvene procjene, uključujući posebne instrumente/planove. Sukladno prepoznatim rizicima u navedenom Izvješću odlučeno je da se za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije mora izraditi Kontrolna lista Plana upravljanja (eng. *ESMP Checklist*).

4.1 Svrha i koncept Kontrolne liste Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima

Kontrolna lista Plana upravljanja pruža "pragmatičnu dobru praksu" i osmišljena je tako da bude jednostavna za korištenje i kompatibilna sa zahtjevima Svjetske banke. Format Kontrolne liste pokušava pokriti tipične pristupe ublažavanju uobičajenih radova s lokaliziranim utjecajima.

Ovaj će dokument pomoći u procjeni mogućih utjecaja na okoliš i društvo povezanih s predloženim potprojektom, identificirati potencijalne prilike za poboljšanje stanja okoliša i društvenih koristi te preporučiti mjere za prevenciju, sprječavanje i ublažavanje negativnih utjecaja na okoliš i društvo.

4.2 Primjena Kontrolne liste Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima

Kontrolna lista Plana upravljanja je dokument koji je izradilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a korisnik je Klinički bolnički centar Zagreb.

Kontrolni popis ESMP-a ima jedan (1) uvodni dio i tri (3) glavna dijela:

Uvodni dio ili predgovor sastoji se od sljedećih dijelova:

- uvod, u kojem su opisane karakteristike potprojekta, definirana je okolišna i društvena kategorija, kao i potencijalni utjecaji na okoliš i društvo te je objašnjen koncept i primjena Kontrolne liste Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima;
- praćenje i izvještavanje (kratak opis procesa praćenja i izvještavanja uključujući odgovornosti uključenih dionika).

Tri glavna dijela uključena su u Dodatak 1:

- dio 1 - predstavlja opisni dio („putovnica lokacije”) koji opisuje specifičnosti potprojekta u smislu fizičke lokacije, institucionalnih i zakonodavnih aspekata, opis potprojekta, uključujući potrebu za programom izgradnje kapaciteta i opis procesa javne rasprave;
- dio 2 - uključuje okolišni i društveni pregled u jednostavnom „Da/Ne“ formatu nakon kojeg slijede mjere ublažavanja za svaku od aktivnosti koja može dovesti do ugrožavanja okoliša i ljudi;
- dio 3 - je plan praćenja aktivnosti tijekom provedbe potprojekta u formatu standardnom za Planove upravljanja okolišnim i društvenim rizicima Svjetske banke.

5 PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

U dijelu tablice (Dio 2 i Dio 3) Dodatka 1 detaljno su objašnjene jasne mjere ublažavanja i praćenja i bit će uključene u ugovore o radovima.

Mjere ublažavanja uključuju opće mjere koje se odnose na organizaciju lokacije gradilišta i zaštitu na radu, sigurnost zajednice, mjere za sprječavanje rizika od onečišćenja površinskih voda/podzemnih voda/tla zbog istjecanja, rizik zbog sječe drveća, kao i rizike povezane sa stvaranjem građevinskog i drugog otpada. Mjere uključuju fazu korištenja aktivnosti.

Dobra komunikacija između svih uključenih dionika (izvođača, nadzornog inženjera, jedinice za provedbu projekta i drugih relevantnih dionika) vrlo je važna za nesmetano izvođenje projektnih aktivnosti i uspješan završetak cjelokupnog projekta.

Praćenje provedbe mjera ublažavanja utjecaja na okoliš i društvo tijekom provedbe projekta pružit će informacije o ključnim ekološkim i društvenim aspektima potprojekta, posebno potencijalnim utjecajima i rizicima na okoliš i društvo te učinkovitosti mjera ublažavanja. Planom praćenja provedbe mjera ublažavanja utjecaja osigurava se dnevno i periodično praćenje provedbe Plana ublažavanja i izvještavanje Jedinici za provedbu projekta.

Praćenje i izvještavanje o usklađenosti provođenja radova s ovom Kontrolnom listu osigurat će nadzorni inženjer i JPP (stručnjaci za okolišna i društvena pitanja). Nadzorni inženjer će izvještavati JPP o usklađenosti izvođenja radova s mjerama ublažavanja određenih ovom Kontrolnom listom na mjesečnoj osnovi, a JPP (stručnjaci za okolišna i društvena pitanja) će podnositi polugodišnje Izvješće o provedbi Kontrolne liste Svjetskoj banci. Budući da je izgradnja novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju potencijalno kraća aktivnost, najmanje jedno Izvješće o provedbi Kontrolne liste bit će pripremljeno i dostavljeno prije završetka radova.

U skladu s projektnim procedurama u slučaju nesreća/incidenata, nadzorni inženjer će obavijestiti JPP o nastanku nesreće bez odgađanja i unutar 12 sati. JPP će obavijestiti Svjetsku banku o nesreći u roku od 48 sati u skladu s Procedurom za postupanje u slučaju nesreće i Planom mjera za zaštitu okoliša i društvene standarde (eng. *Environmental and Social Commitment Plan*). Stručnjaci za okolišna i društvena pitanja u Jedinici za provedbu projekta pripremit će i provesti postupak izvještavanja o incidentu, navodeći pojedinosti o incidentu, institucionalne odgovornosti, trenutne mjere za rješavanje prijavljenog incidenta i zahtjeve za informacijama koje mora osigurati nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer će morati ispuniti Izvješće o incidentima (eng. *Notification Report*).

Prihvatljivo izvješće o provedbi i praćenju okolišnih i društvenih mjera koje priprema nadzorni inženjer bio bi uvjet za punu isplatu ugovorom dogovorene naknade, kao i tehnički kriteriji kvalitete ili ispitivanja kvalitete. U slučaju značajne neusklađenosti kao i neuspjeha u provedbi korektivnih mjera ublažavanja okolišnih i društvenih rizika, JPP i Svjetska banka zadržavaju pravo prekinuti radove kao i plaćanja dok se ponovno ne uspostavi usklađenost.

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

6 DODACI

6.1 DODATAK 1 – Glavni dijelovi Kontrolne liste Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima

6.1.1 Dio 1. Opće informacije o projektu i lokaciji

Opće informacije o projektu i lokaciji navedeni su u sljedećoj tablici.

Tablica 3. Opće informacije o projektu i lokaciji.

INSTITUCIONALNO & ADMINISTRATIVNO				
Država	Republika Hrvatska			
Naziv projekta	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA – ZAJAM 9127HR (P173998)			
Obuvat podprojekta i aktivnosti	Izgradnja novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb			
Institucionalna organizacija (Svjetska banka)	Zuzana Stanton-Geddes (Voditeljica radnog tima)	Okolišni i društveni stručnjaci: Ivana Ivičić Dianna M. Pizarro Natalija Golubovac		
Provedbena organizacija (Zajmoprimac)	Zaštita/Nadzor okoliša	Nadzorni inženjer	Inspeksijski nadzor	Izvođač radova
OPIS LOKACIJE				
Naziv lokacije	Glavna zgrada Kliničkog bolničkog centra Zagreb			
Opis lokacije	Nadogradnja novog Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije sastoji se od dvije etaže smještene na trećem i četvrtom katu sjevernog dijela glavne zgrade KBC-a Zagreb. Glavna zgrada nalazi se u ulici Mije Kišpatića, na k.č. 3490/1, k.o. Maksimir. Južna granica parcele je ulica Mije Kišpatića, s istočne i sjeveroistočne strane parcela je odvojena od stambenog naselja visokim zelenilom, a sa sjeverozapadne strane nalazi se Klinika za plućne bolesti Jordanovac. Teren parcele je nagnut prema južnoj i sjevernoj strani.			

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

	Apsolutne visine su promjenjive i kreću se od cca. 143 m.n.v. do 157 m.n.v. Kolni i pješački prilazi kao glavni prilazi parceli predviđeni su s južne strane iz Kišpatičeve ulice.			
Vlasništvo nad zemljištem	Katastarska čestica	Površina	Način korištenja prema vlasničkom listu	Vlasnik prema vlasničkom listu
	3490/1	107.660 m ²	Zgrada, pomoćna zgrada, dvorište bolnice	Klinički bolnički centar Zagreb
Važeća uporabna dozvola, licence, suglasnosti itd.	Izdana lokacijska dozvola Izdana građevinska dozvola (potrebne izmjene) Zahtjev za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole predan 13.12.2022			
ZAKONODAVSTVO				
Nacionalno i lokalno zakonodavstvo i dozvole koje se odnose na podprojektne aktivnosti	<p>Okoliš i priroda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) • Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) <p>Vode</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) <p>Zdravlje i sigurnost na radu i u zajednici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) • Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 5/21) • Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18 21/22) • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) <p>Graditeljstvo i prostorno planiranje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13; 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) <p>Upravljanje radom i ravnopravnost spolova</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) • Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) • Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12) 			

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17) <p>Postupanje s otpadom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) <p>Zaštita od požara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) u skladu sa: austrijskim smjericama TRVB 126 (Tehničke smjernice preventivne zaštite od požara), smjericama njemačkih osiguravajućih društava VdS CEA 4001 (Smjernice za sprinkler sustave) ili hrvatskim smjericama (HRN – EN 12845) <p>Uključivanje dionika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) <p>Ostalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/32, 41/21) • Zakon o obveznim odnosima (OG 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) 												
JAVNE KONZULTACIJE													
<p>Utvrđite kada/gdje je održan proces javnih konzultacija i koje su bile primjedbe konzultiranih dionika</p>	<p>Zbog specifičnog vremenskog okvira ovog potprojekta, gdje su glavni građevinski radovi već obavljeni na temelju već pripremljenih projekata, fokus aktivnosti s društvenog aspekta je na rekonstrukciji procesa društvene odgovornosti na kojem se temelje planovi ovog novog Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije. Cilj aktivnosti je utvrditi tko je i na koji način bio uključen u proces definiranja potreba za unaprijeđenjem pružanja zdravstvenih usluga te o kojim se aspektima vodilo računa.</p> <p>Prvi korak u procesu bila je identifikacija dionika i planiranje aktivnosti za prikupljanje informacija o njihovom angažmanu u procesu. Dionici koji su identificirani navedeni su u sljedećoj tablici.</p> <table border="1" data-bbox="651 995 1928 1289" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">GLAVNI DIONICI</th> <th style="text-align: center;">PLANIRANE AKTIVNOSTI</th> <th style="text-align: center;">PROVEDENE AKTIVNOSTI</th> <th style="text-align: center;">KADA</th> <th style="text-align: center;">GDJE</th> <th style="text-align: center;">DIONICI KOJI SU UKLJUČENI OVOM PROVEDENOM METODOM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Pročelnik Pedijatrijske hematologije i onkologije</td> <td style="text-align: center;">Intervju</td> <td style="text-align: center;">Intervju</td> <td style="text-align: center;">Rujan 2022</td> <td style="text-align: center;">Online</td> <td style="text-align: center;">Voditelj Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije</td> </tr> </tbody> </table>	GLAVNI DIONICI	PLANIRANE AKTIVNOSTI	PROVEDENE AKTIVNOSTI	KADA	GDJE	DIONICI KOJI SU UKLJUČENI OVOM PROVEDENOM METODOM	Pročelnik Pedijatrijske hematologije i onkologije	Intervju	Intervju	Rujan 2022	Online	Voditelj Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije
GLAVNI DIONICI	PLANIRANE AKTIVNOSTI	PROVEDENE AKTIVNOSTI	KADA	GDJE	DIONICI KOJI SU UKLJUČENI OVOM PROVEDENOM METODOM								
Pročelnik Pedijatrijske hematologije i onkologije	Intervju	Intervju	Rujan 2022	Online	Voditelj Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije								

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Zaposlenici Pedijatrijske hematologije i onkologije	Anketa s doktorima, medicinskim sestrama i ostalim zaposlenicima	Anketni upitnik	Rujan 2022	Online	8 medicinskih sestara (4 medicinske sestre, 3 prvostrupnice sestrinstva i 1 glavna sestra Zavoda), 3 učitelja/ice, 2 odjelna liječnika/liječnika specijalista, 1 psiholog/ica
Osnivači zaklade “Zaklada dječja onkologija Rebro”	Intervju (individualni ili grupni)	Anketni upitnik i intervju	Rujan 2022	Online	4 predstavnika
Upraviteljica zaklade (ujedno i roditelj djeteta pacijenta)	Intervju	Anketni upitnik	Rujan 2022	Online	Upraviteljica zaklade (ujedno i roditelj djeteta pacijenta)
Roditelji oboljele djece	Anketni upitnik	Anketni upitnik	Rujan 2022	Online	1 roditelj oboljelog djeteta

Zaključeno je da je angažman ostalih dionika (institucionalni dionici, lokalna zajednica i dr.) već pokriven kroz aktivnosti provedene na drugom potprojektu KBC Zagreb Rebro Faza-III, pa će njihov daljnji angažman biti omogućen kroz proces javnih konzultacija (uključujući i javnu prezentaciju ovog potprojekta) koja će uključivati javnu objavu ovog dokumenta na mrežnoj stranici Projekta, kao i izravnu diseminaciju informacija svim relevantnim dionicima uz poziv na sudjelovanje na javnim konzultacijama o potprojektu Pedijatrijske hematologije i onkologije na način da daju svoje primjedbe i sugestije na objavljeni dokument ili sudjeluju u javnom izlaganju.

Tijekom rujna 2022. obavljen je razgovor s voditeljem Pedijatrijske hematologije i onkologije kako bi se dobile informacije o tome kako je dosadašnji proces proveden. Na temelju informacija pročelnika Pedijatrijske hematologije i onkologije provedena je anketa sa zaposlenicima i drugim osobama uključenim u utvrđivanje potreba za unapređenjem pružanja medicinskih usluga Pedijatrijske hematologije i onkologije.

Od 16 sudionika ankete najviše ih je bilo s Klinike za pedijatriju (njih 11), konkretno većinom iz Zavoda za hematologiju, onkologiju i transplantaciju koštane srži te Zavoda za hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica. Ostali sudionici bili su iz OŠ Jordanovac, jer su zaposleni kao učitelji razredne nastave u bolnici (njih 3), jedan sudionik dolazi iz Zaklade za pedijatrijsku

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

	<p>onkologiju Rebro, a jedan ispitanik nije dao konkretne informacije o svom zaposlenju. Svi su sudionici dali inpute o svojoj uključenosti u proces definiranja potreba za poboljšanjima, kao i informacije o svojim prijedlozima koji su uzeti u obzir pri definiranju planova za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije.</p> <p>Ova Kontrolna lista Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (ESMP Checklist) i Izvješće o provedbi okolišnih i društvenih mjera za dosad provedene radove javno su objavljeni na web stranici Projekta³ tijekom razdoblja od dva tjedna (14.02. – 28.02.2023.). Tijekom tog vremena održana je javna rasprava na koju su pozvani svi relevantni dionici.</p> <p>21. veljače 2023. u 14 sati u Velikoj dvorani Mjesnog odbora Dobri dol na adresi Dobri dol 49 održano je javno predavljanje projekta novog odjela Pedijatrijske hematologije i onkologije KBC Zagreb Rebro. Na predavljanje su javnim pozivom bili pozvani zainteresirani građani, poslovni subjekti, vlasnici nekretnina u bližoj okolici te drugi zainteresirani dionici, a skupu je nazočilo ukupno 17 sudionika, među kojima su bili sudionici iz KBC Zagreb Rebro, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, KB Merkur, MO Dobri dol, Vijeća Gradske četvrti Maksimir, zaklade Dječja onkologija, autor idejnog rješenja te predstavnici Projekta Oporavka nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva.</p> <p>Nakon predavljanja projekta, njegovog idejnog rješenja i trenutnog statusa izgrađenosti te okolišno-društvenog aspekta, odnosno informacije o informiranju i uključivanju dionika, otvorena je diskusija u kojoj je postavljeno 7 pitanja na koja su sudionici odmah pružili odgovore i pojašnjenja, a ostavljena je mogućnost da se pitanja postave i naknadno, odnosno da se do 28.2.2023.g. nastave prikupljati preko adrese elektronske pošte hematologija@mpgi.hr, posebno otvorene za taj projekt. Preciznije informacije o diskutiranim pitanjima nalaze se u prilogu dokumenta (DODATAK 3).</p>
IZGRADNJA INSTITUCIONALNIH KAPACITETA	
Hoće li biti izgradnje kapaciteta?	<input checked="" type="checkbox"/> NE ili <input type="checkbox"/> DA
PRIVITCI	
/	

³ <https://www.oporavak-i-pripravnost.hr/>

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

6.1.2 Dio 2. Okolišni i društveni pregled

Rezultati pregleda okolišnih i društvenih rizika prikazani su u Tablici 4, dok su mjere ublažavanja mogućih utjecaja na okoliš i društvo prikazane u Tablici 5.

Tablica 4. Pregled okolišnih i društvenih rizika.

PREGLED OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH RIZIKA ("SCREENING")			
Hoće li aktivnost stranice uključivati/obuhvaćati bilo koji od sljedećih potencijalnih problema/rizika:	Aktivnost	Status	Dodatne reference
	A. Osnovni uvjeti i upravljanje društvenim rizicima	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Ako "Da", Vidi sekciju A u nastavku
	B. Postupanje s azbestom i otpadom koji sadrži azbest <ul style="list-style-type: none"> • Rizik za zdravlje radnika 	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE	Ako "DA", Vidi sekciju A, B, E u nastavku
	C. Građevinski radovi <ul style="list-style-type: none"> • Povećanje prašine uslijed građevinskih aktivnosti i transporta materijala • Povećanje razine buke • Onečišćenje vode/tla zbog privremenog skladištenja otpada, goriva, maziva ili curenja • Nastajanje i gospodarenje otpadom • Upravljanje materijalima 	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Ako "DA", Vidi sekciju C u nastavku
	D. Fizičko oštećivanje zgrada i objekata kulturne i povijesne baštine <ul style="list-style-type: none"> • Opasnost od oštećenja poznatih/nepoznatih povijesnih građevina/kulturno-povijesnog područja 	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE	Ako "DA", Vidi sekciju D u nastavku
	E. Bioraznolikost, zaštićena područja prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 <ul style="list-style-type: none"> • Narušavanje zaštićenih staništa životinja • Sječa drveća/šume • Rizik od štetnog utjecaja na glavne značajke zaštićenih područja prirode zbog kojih je ono zaštićeno • Rizik od štetnog utjecaja na ciljane vrste i staništa te cjelovitost ekološke mreže Natura 2000 	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE	Ako "DA", Vidi sekciju E u nastavku

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

PREGLED OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH RIZIKA (“SCREENING”)			
	F. Postupanje s otpadom <ul style="list-style-type: none"> • Stvaranje građevnog i drugog otpada 	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Ako “DA”, Vidi sekciju F u nastavku
	G. Ometanje prometa i sigurnost prometa i pješaka <ul style="list-style-type: none"> • Ometanje prometa zbog korištenja prometnica za prijevoz materijala • Moguće prometne nesreće 	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Ako “DA”, Vidi sekciju G u nastavku
	H. Otkup zemljišta⁴ <ul style="list-style-type: none"> • Ometanje privatnog vlasništva 	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE	Ako “DA”, Vidi sekciju G u nastavku

⁴ Otkup zemljišta pokriva raseljavanje ljudi, promjene načina života, ometanje privatnog vlasništva i utjecaj na ljude koji žive i/ili borave ili vode posao (kiosci) na zemljištu ili u blizini

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Tablica 5. Mjere ublažavanja mogućih utjecaja na okoliš i društvo

Pokazatelj	Kontrolna lista mjera sprječavanja i ublažavanja utjecaja
A Osnovni uvjeti i upravljanje društvenim rizicima	
Organizacija gradilišta (TIJEKOM FAZE IZGRADNJE)	<ul style="list-style-type: none"> a) Sve zakonom potrebne dozvole, ovlaštenja, mišljenja i sl. su ishođene za projektne aktivnosti i čuvaju se na lokaciji. b) Državni inspektorat obaviješten je o nadolazećim aktivnostima, a kopija obavijesti dostupna je na gradilištu. c) Izvođač i podizvođači imaju važeće dozvole za rad. d) Svi radovi se izvode na siguran i discipliniran način kako bi se minimalizirao utjecaj na pacijente KBC-a Zagreb, posjetitelje i zaposlenike, susjedne stanovnike i okoliš. e) Radnici se ne smiju baviti seksualnim iskorištavanjem, što znači bilo kakvom stvarnom ili pokušanom zlouporabom položaja ranjivosti, različite moći ili povjerenja, u seksualne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, novčanu, društvenu ili političku dobit od seksualnog iskorištavanja druge osobe. f) Radnici se ne smiju upuštati u seksualno zlostavljanje, što znači stvarno ili prijetnju fizičkog uplitanja seksualne prirode, bilo silom ili pod nejednakim ili prisilnim uvjetima. g) Prilagoditi rad vremenskim prilikama koje utječu na sigurnu organizaciju radova i mjere zaštite na radu. h) Plan građevinskih radova dostupan je na gradilištu, a osigurane su sve mjere zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (svi protokoli i upute za hitne slučajeve moraju biti dostupni na gradilištu, npr. u slučaju potresa, požara itd.). i) Odrediti osobu koja je zadužena za uspostavu i upravljanje GRM-om (komunikacija i zaprimanje zahtjeva/žalbi korisnika bolnice, lokalnog stanovništva i građevinskih radnika). j) Odgovarajuća ugradnja znakova na lokacijama projekta obavijestit će radnike o ključnim pravilima i propisima kojih se trebaju pridržavati. k) Osigurati odgovarajuće označavanje gradilišta i izvan njega /dionicu po dionicu i znakove za smanjenje brzine. l) Privremeno skladištenje građevinskog materijala i otpada mora biti jasno označeno. m) Unutar područja pod bilo koje vrste privatnog vlasništva zabranjeno je privremeno skladištenje građevinskog materijala i otpada. n) Ograničiti građevinske aktivnosti na dnevne sate. Kada je potrebno, pažljivo rasporediti noćni rad, pribaviti odobrenje od nadležnih i lokalnih vlasti te prethodno obavijestiti ugroženu zajednicu. Za noćni rad ne smiju se predviđati bučne aktivnosti. o) Okolno područje u blizini lokacije gradilišta održava se čistim i na gradilištu se primjenjuju dobre prakse održavanja. Radovi se izvode na siguran način. p) Deponije se nalaze dalje od odvodnih vodova, prirodnih vodotoka i mjesta podložnih eroziji zemljišta. q) Visina deponije ne prelazi više od 2 m kako bi se spriječilo rasipanje i rizik od pada. r) Proizvođači asfalta, šljunka, betona će posjedovati sve potrebne koncesije, radne i zdravstvene dozvole te dozvole za emisije i certifikate kvalitete. s) Potrebno je osigurati da su sva transportna vozila i strojevi opremljeni odgovarajućom opremom za kontrolu emisija, redovito održavani i atestirani. t) Nije dozvoljeno organizirati pozajmišta, kamenoloma ili odlagališta otpada u okolnom području, posebno ne u zaštićenim područjima prirode.
Zdravlje i	a) Javnost se o radovima informira pravovremeno putem odgovarajuće obavijesti u medijima i/ili javno dostupnim komunikacijskim

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Pokazatelj	Kontrolna lista mjera sprječavanja i ublažavanja utjecaja
sigurnost lokalne zajednice (TIJEKOM FAZE IZGRADNJE)	<p>kanalima (uključujući lokaciju izvođenja radova).</p> <p>b) Lokalna zajednica je pravovremeno obaviještena u slučaju nestanka struje.</p> <p>c) U slučaju prekida pometa izvođač je dužan organizirati alternativne pravce i pravovremeno najaviti alternativnu regulaciju prometa mjesnoj zajednici.</p> <p>d) Za pješake su osigurani sigurni prolazi.</p> <p>e) Zabranjen je ulazak neovlaštenim osobama unutar gradilišta (unutar traka upozorenja i ograda kada/gdje se smatra potrebnim).</p> <p>f) Potrebno je osigurati odgovarajuće označavanje na gradilištu i izvan njih /dionicu po dionicu i znakove za smanjenje brzine</p> <p>g) Ceste se redovito metu i čiste na kritičnim mjestima. Prosuti materijali odmah se uklanjaju s ceste i čiste.</p>
Zdravlje i sigurnost lokalne zajednice (TIJEKOM FAZE KORIŠTENJA)	<p>a) Prostor se može useliti tek nakon ishođenja uporabne dozvole.</p> <p>b) Korištenje novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju započet će nakon dovršetka rekonstrukcije glavne zgrade (dilatacija ispod novog odjela).</p> <p>c) Prije završetka radova potrebno je pripremiti Plan pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve (eng. Emergency preparedness and response plan (EPR)) za fazu upotrebe.</p> <p>d) Zaštita na radu provedena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ICMWMP i preporukama WHO.</p> <p>e) Gospodarenje otpadom u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i ICMWMP.</p> <p>f) Ako se nabavljaju igračke, one moraju biti su u skladu sa standardima EN 71 i drugim zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka 2009/48/EZ.</p> <p>g) Nabavljeni namještaj će zadovoljiti sve standarde EU, uključujući EN 71 kada je primjenjiv.</p> <p>h) Mjere za smanjenje rizika od povećane koncentracije kisika u prostorima sa sustavima za opskrbu kisikom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obavijestiti o opasnostima od kisika putem znakova i plakata u područjima opasnim od kisika. • Obučiti osoblje o postupcima za održavanje i rukovanje sustavom za opskrbu kisikom, o izolaciji kisika, uključujući postupke za osiguranje kontinuirane opskrbe pacijenata. • Uspostaviti odgovarajuću kontrolu sustava cijevi medicinskog plina tako da se može lako izolirati u hitnim slučajevima. • Kontrolirati upotrebu proizvoda koji se mogu zapaliti u dodiru s kisikom, kao što su vazelin, sprejevi, ulja za kosu i tijelo. • Zabraniti korištenje prijenosne električne opreme poput mobilnih telefona, prijenosnih računala, elektroničkih vaga u blizini pacijenata. • Poduzeti korake za smanjenje rizika od statičkog elektriciteta u područjima bogatim kisikom, kao što je korištenje pamučne tkanine gdje je to moguće. • Ukloniti upotrebu proizvoda na bazi ugljikovodika, kao što su dezinficijensi na bazi alkohola, lubrikanti, ulja za kosu ili sapuni u zonama visoke koncentracije kisika kako bi se izbjegla bilo kakva moguća kontaminacija medicinske opreme za kisik, izbjegavati kontakt pacijenata kontaminiranih uljem ili mašću s visokim koncentracijama kisika. • Pojačati protok zraka u sobama za terapiju kisikom kako bi se spriječilo nakupljanje kisika. Rješenja mogu biti mehanička (ventilacijski sustavi visokog protoka) ili praktična (otvaranje prozora u susjednim sobama ili hodnicima). Posteljinu i odjeću također treba prozračiti nakon upotrebe kako bi se omogućilo raspršivanje bilo kakvog viška kisika (najmanje 15 minuta za odjeću i posteljinu).

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Pokazatelj	Kontrolna lista mjera sprječavanja i ublažavanja utjecaja
	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiti razinu kisika u atmosferi s prikladno smještenim sustavima za detekciju plina, koji imaju alarme ili čak aktiviraju sustave ventilacije kada su koncentracije kisika povišene. • Pregledati i održavati opremu za opskrbu kisikom i međusobno povezanu električnu infrastrukturu prema preporučenoj praksi i učestalosti, koristeći samo kompetentno osoblje. • Prije korištenja odjela za intenzivnu njegu s ventilacijom kisikom ili povećanja broja kreveta na odjelu, potrebno je izvršiti procjenu novog električnog opterećenja na strujnim krugovima i potvrditi prikladnost s kompetentnim električarom.
Zaštita na radu (TIJEKOM FAZE IZGRADNJE)	<ol style="list-style-type: none"> a) Radnici koji će biti angažirani bit će obučeni i redovito će koristiti/nositi osobnu zaštitnu opremu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnom dobrom praksom (uvijek će nositi kacige, maske i zaštitne naočale, pojaseve i zaštitne čizme i drugu zaštitnu opremu specifičnu za rad) . b) Sve opasna mjesta na gradilištu, npr. jame su jasno označena i ograđena. c) Radnici su odgovarajuće osposobljeni za radna mjesta i poslove koje obavljaju i posjeduju važeće radničke certifikate. d) Pribor prve pomoći mora biti dostupan na gradilištu, a radnici moraju biti osposobljeni za njegovo korištenje. e) Odgovarajući informativni i upozoravajući znakovi na gradilištu informiraju radnike o ključnim pravilima i propisima kojih se trebaju pridržavati. f) Strojevima i teškim vozilima rukuje samo iskusno i odgovarajuće obučeno osoblje, čime se smanjuje rizik od nezgoda. g) Procedure za hitne slučajeve (uključujući izlivanje, nesreće itd.) dostupne su na gradilištu te su svi zaposlenici s njima upoznati. h) Uređaji, oprema i aparati za gašenje požara su atestirani i ispravni, tako da se u slučaju potrebe mogu brzo i učinkovito koristiti. Nadzor nad objektima za zaštitu od požara/protupožarne objekte provodi ovlašteno osoblje. i) Na gradilištu će biti osigurana stalna prisutnost atestiranih protupožarnih uređaja u slučaju požara ili druge štete. Njihov položaj se priopćava radnicima i označava. Razina opreme za gašenje požara mora se procijeniti i ocijeniti kroz tipičnu procjenu rizika. j) Prometne površine izvan gradilišta (lokalne, županijske i državne ceste) održavat će se čistima. k) Na gradilištu su osigurani odgovarajući sanitarni čvorovi (toaleti i prostori za pranje) s odgovarajućom opskrbom tople i hladne tekuće vode i sapuna. l) Svim materijalima i kemikalijama mora rukovati i upravljati profesionalno osposobljeno osoblje u skladu s uputama uključenim u sigurnosno-tehničke listove i tehničke listove. m) Plaće i uvjeti ugovora koji se nude svim zaposlenicima trebaju biti u skladu s hrvatskim zakonima o radu ili višim standardima koji trebaju biti konkurentni u svim kategorijama radnika, a svi radnici trebaju biti informirani o svojim pravima. n) Žalbeni mehanizam (eng. <i>Grievance Redress Mechanism</i> (GRM)) za radnike izvođača je uspostavljen i provodi se. o) Adekvatne plaće moraju biti uplaćene na bankovne račune radnika, a ne isplaćene u gotovini. p) Radnici se moraju zapošljavati putem ureda za zapošljavanje kako bi se izbjeglo zapošljavanje „na crno“ i time obeshrabrio spontani priljev tražitelja posla.
Nesreće i hitni slučajevi (TIJEKOM FAZE IZGRADNJE)	<ol style="list-style-type: none"> a) U slučaju značajne nesreće/incidenta (smrt, ozbiljna ozljeda, veće izlivanje, požar i slično) potrebno je obavijestiti kontaktnu točku MPGI i JPP (koje će zatim obavijestiti Svjetsku banku) u roku od 12 sata. Aktivnosti će se odvijati u skladu s Procedurom projekta u slučaju incidenata/nesreća. b) Plan pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve (eng. <i>Emergency preparedness and response plan</i> (EPR)) je izrađen za izvođenje radova.

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Pokazatelj	Kontrolna lista mjera sprječavanja i ublažavanja utjecaja
	Navedenim Planom će se definirati radnje koje se moraju poduzeti kako bi se osigurala sigurnost radnika od požara i drugih hitnih slučajeva. Plan zaštite od požara mora uključivati popis glavnih opasnosti od požara na radnom mjestu, postupke pravilnog rukovanja i skladištenja zapaljive opreme i materijala, potencijalne izvore požara i postupke kontrole te opis zaštite od požara, dokumentaciju o obuci, opremu i sustave. Plan također uključuje, ali nije ograničen na popis cjelokupne opreme za hitne slučajeve na gradilištu (kao što su sustavi za gašenje požara, oprema za kontrolu izlivanja, komunikacije i alarmni sustavi (unutarnji i vanjski) i oprema za dekontaminaciju (ako je oprema potrebna). Ovaj Plan mora se po potrebi ažurirati. Osim toga, Plan mora sadržavati lokaciju i fizički opis svake stavke na popisu te kratak nacrt njegovih mogućnosti.
Širenje zaraze COVID-19 (TIJEKOM FAZE IZGRADNJE)	<ul style="list-style-type: none"> a) Potrebno je biti u tijeku s najnovijim uputama/preporukama službenih tijela. b) Potrebno je imenovati osobu izvođača koja će biti odgovorna za praćenje mjera donesenih od strane Vlade te će ih primjenjivati u radu gradilišta na lokaciji zahvata. c) Potrebno je osigurati provedbu svih potrebnih zahtjeva osiguravanjem potrebne zaštitne osobne opreme za sve radnike na gradilištu u skladu s predloženim mjerama vođenje evidencije o slučajevima COVID 19, podrška radnicima koji su u karanteni i redovito obavještanje službenih institucija ako se pojavi bilo koji slučaj. d) Potrebno je osigurati odgovarajuće aranžmane za sve potrebne zahtjeve za dobrobit i higijenu te za prevenciju epidemije COVID-19 (redovita isporuka OZO, osigurati da su protokoli za redovitu dezinfekciju prostorija, opreme, alata postavljeni i da se slijede, osigurati da su mjesta za pranje ruku i druge sanitarne stanice uvijek opskrbljeni čistom vodom, sapunom i dezinficijensom itd.). e) Sukladno epidemiološkoj situaciji u zemlji, potrebno je pridržavati se preporuka SZO (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public) i preporuka na službenim stranicama Vlade za točne i provjerene informacije o COVID19 (https://koronavirus.hr)
C Građevinski radovi	
Kvaliteta zraka (TIJEKOM FAZE IZGRADNJE)	<ul style="list-style-type: none"> a) Po potrebi špricati vodom građevinske rasute materijale i neasfaltirane ceste. Koristiti vodu gdje i kada je to prikladno kako bi se smanjilo prašinu pri čišćenju zemljišta, krčenju, struganju, iskapanju, ravnanju zemljišta, izgradnji usjeka i nasipa te aktivnostima rušenja koje mogu uzrokovati prašenje i emisije čestica. b) Površine moraju biti pokrivene tijekom skladištenja i transporta materijala. c) Potrebno je uspostaviti odgovarajuće lokacije za skladištenje, miješanje i utovar građevinskog materijala. d) Ograničiti brzinu kretanja vozila (30 km/h) u zoni i na pristupnim cestama. e) Povremeno očistite lokaciju i pristupne ceste od krhotina. f) Koristiti moderne atestirane građevinske strojeve za smanjenje emisija, opremljene prigušivačima i održavane u dobrom i učinkovitom radnom stanju. g) Dodatno, kako bi se prašina (uglavnom PM₁₀) od skupljanja građevinskog materijala svela na najmanju moguću mjeru, vrijeme zadržavanja materijala na gradilištu treba svesti na minimum, kako bi se izlaganje vjetru svelo na minimum.
Površinske i podzemne vode Tlo (TIJEKOM FAZE IZGRADNJE)	<ul style="list-style-type: none"> a) Redovito održavati i servisirati građevinske strojeve. b) Odgovorno postupati s opasnim tekućim otpadom. c) Dodavanje motornog ulja potrebno je provoditi na dijelu gradilišta koji je izveden iz nepropusne radne površine. d) Svim materijalima mora se rukovati i upravljati u skladu s uputama uključenim u sigurnosno-tehničke listove i tehničke listove koji moraju biti dostupni na gradilištu.

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Pokazatelj	Kontrolna lista mjera sprječavanja i ublažavanja utjecaja
	<p>e) Pridržavati se mjera i normi za građevinske strojeve.</p> <p>f) Izbjegavati skladištenje goriva i drugih opasnih tekućina i materijala na gradilištu. Ako će biti potrebna ugradnja spremnika za skladištenje goriva, oni moraju imati sekundarne spremnike dovoljnog volumena da zadrže izlivanje iz najvećeg spremnika goriva u strukturi i biti zaštićeni od utjecaja vremenskih uvjeta. Prostor za zadržavanje mora imati uređaj (pumpu) za uklanjanje nakupljene vode.</p> <p>g) Spremnike s opasnim tvarima čuvati u nepropusnom spremniku kako bi se spriječilo izlivanje i curenje. Spremnik mora imati sekundarni sustav zadržavanja kao što su npr. zatvoreni kontejneri, dvostruke stijenke ili slično. Sekundarni sustav zadržavanja mora biti bez pukotina, mora zadržati izlivanje i mora se brzo isprazniti.</p> <p>h) Spremnici s opasnim tvarima moraju biti zatvoreni, osim prilikom dodavanja ili uklanjanja materijala/otpada. Ne smije se njima rukovati, otvarati ih ili skladištiti na način koji bi mogao uzrokovati curenje.</p> <p>i) U slučaju nesreće, ukloniti sve opasne tekućine iz tla pomoću adsorpcijskih materijala kao što su pijesak, piljevina ili mineralni adsorbenti. Takav otpad potrebno je skupiti u posebne spremnike, skladištiti u prostor predviđen za skladištenje opasnog otpada i predati ovlaštenim tvrtkama za opasni otpad.</p> <p>j) Spriječiti opasno izlivanje iz spremnika (obavezni sekundarni sustav zadržavanja, npr. spremnici s tankvanama ili spremnici s dvostrukim stijenkama), građevinske opreme i vozila (redovito održavanje i pregledi spremnika za naftu i plin, nastojati parkirati strojeve i vozila i manipulirati njima na asfaltiranim ili betonskim površinama s površinskim sustavom za prikupljanje otjecanja vode).</p> <p>k) Izolirati područja ispiranja betona i druge opreme od vodotoka odabirom područja za ispiranje koja nemaju slobodnu drenažu izravno ili neizravno u vodotok.</p> <p>l) Zabranjeno je crpiti podzemnu vodu na nereguliran način, kao i ispuštanje cementne kaše ili bilo koje druge onečišćene vode u tlo ili okolne vodotoke. Ovo je strogo zabranjeno.</p> <p>m) Osigurati postavljanje odgovarajućih sustava za odvodnju oborinskih voda i poduzeti mjere opreza i sprječavanja zamuljivanja, onečišćenja, pregrađivanja ili drugog negativnog utjecaja na prirodne potoke, rijeke, bare i jezera.</p>
Buka (TIJEKOM FAZE IZGRADNJE)	<p>a) Najveća dopuštena razina buke za gradilište je 65 dB. Dopušteno je prekoračenje te razine za dodatnih 5 dB u razdoblju od 8 do 18 sati. Pri izvođenju građevinskih radova u "noćnom" vremenskom razdoblju, ekvivalentna razina buke ne smije biti veća od 40 dB. Prekoračenje dopuštenih razina buke dopušteno je ako je to potrebno za tehnološki proces gradilišta i do tri (3) noći u uzastopnom razdoblju od trideset (30) dana. Između razdoblja u kojima se predviđaju prekoračenja dopuštenih razina buke moraju se osigurati najmanje dva puna noćna razdoblja bez prekoračenja dopuštenih razina buke tijekom noćnog razdoblja. Poželjno je da se radovi izvode u vremenu od 8 do 18 sati i da se radovi ne izvode noću.</p> <p>b) Unaprijed i pravovremeno obavijestiti lokalno stanovništvo i zajednicu o svim radnim aktivnostima izvan uobičajenog radnog vremena ili vikendom. Izhoditi dopuštenje od nadležnih tijela.</p> <p>c) Sva oprema mora se održavati u dobrom radnom stanju i biti atestirana.</p> <p>d) Radnici su dužni koristiti osobnu opremu za zaštitu od buke u slučajevima definiranim člankom 8. Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08).</p> <p>e) Tijekom rada poklopci motora generatora, zračnih kompresora i druge pogonske mehaničke opreme moraju biti zatvoreni, a oprema smještena što je dalje moguće od stambenih objekata.</p>
Postupanje s materijalima	<p>a) Na lokaciji neće biti crpljenja vode.</p> <p>b) Na gradilištu se neće proizvoditi asfalt.</p>

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Pokazatelj	Kontrolna lista mjera sprječavanja i ublažavanja utjecaja
(TIJEKOM FAZE IZGRADNJE)	<ul style="list-style-type: none"> c) Potrebno je osigurajte da podizvođač ima sve potrebne vještine i iskustvo te sustave predostrožnosti kako bi se spriječilo ispiranje bitumenskih materijala (primer ili temeljno vezivo). d) Voda u proizvodnji bitumenske emulzije ili betona ne smije biti kontaminirana (međutim, tehnološka voda je poželjna). e) Oprema se mora čistiti u područjima gdje neće biti utjecaja na okoliš ili opasnosti od površinskog otjecanja (npr. područja gdje se voda skuplja u retencijske bazene i transportira na odgovarajuću obradu vode, a otpad se odvaja i prikladno odlaže). f) Sve materijale mora odobriti inženjer gradilišta. g) Materijali privremeno uskladišteni na gradilištu moraju biti zaštićeni i odvojeni. HDPE cijevi se ne smiju dodirivati niti skladištiti pored ulja, premaza, otapala itd.
F Stvaranje otpada i postupanje s otpadom	
Stvaranje otpada i postupanje s otpadom (TIJEKOM FAZE IZGRADNJE)	<ul style="list-style-type: none"> a) Svaka vrsta nastalog otpada na lokaciji mora se privremeno skladištiti u posebne spremnike za otpad koji moraju biti označeni nazivom vrste otpada i šifrom otpada i smješteni na za to predviđenu čvrstu podlogu na gradilištu. b) Sav otpad, uključujući građevinski otpad, mora se odlagati/obrađivati samo na ovlaštenim odlagalištima/postrojenjima za preradu. c) Za svaku vrstu otpada koja nastaje na lokaciji potrebno je voditi evidenciju o tokovima i količinama otpada. d) Vođenje evidencije o nastalom otpadu obveza je izvođača radova, osim ako izvođač i investitor/drugi izvođač nisu ugovorom definirali da investitor/drugi izvođač mora voditi evidenciju. e) Sav otpad potrebno je s odgovarajućom dokumentacijom predati ovlaštenim tvrtkama za gospodarenje otpadom (društvima koja imaju odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom). f) U slučaju opasnog otpada potrebno je pribaviti podatke o predaji otpada na konačno odredište. g) Kad god je to izvedivo, izvođač bi trebao ponovno upotrijebiti i reciklirati odgovarajuće i održive materijale. h) Mineralni (zemljani) građevinski otpad potrebno je razvrstavanjem na licu mjesta odvojiti od komunalnog otpada, organskog, tekućeg i kemijskog otpada te privremeno uskladištiti u odgovarajuće spremnike. Ovisno o podrijetlu i sadržaju, mineralni otpad mora se ponovno primijeniti na izvornu lokaciju ili ponovno upotrijebiti uz odobrenje nadležnog tijela i korisnika i) Spaljivanje ili ilegalno odlaganje otpada strogo je zabranjeno.
G Smetnje u prometu odnose se na povećanu učestalost vanjskog transporta materijala i tehnike	
Ometanje prometa (TIJEKOM FAZE IZGRADNJE)	<ul style="list-style-type: none"> a) Upravljanje prometom mora se odvijati u skladu s odredbama prometnog zakonodavstva (npr. odgovarajuća rasvjeta, prometni sigurnosni znakovi, barijere i osobe sa zastavama koje se lako vide ili ih je lako pratiti, brzina na cesti mora biti jasno označena). b) Mora se osigurati siguran prolaz za pješake. c) Svi materijali skloni stvaranju prašine prevoze se u zatvorenim ili natkrivenim kamionima. d) Svi materijali skloni prašini i podložni vremenskim uvjetima zaštićeni su od atmosferskih utjecaja bilo vjetrobranskim staklima, pokrivačima, navodnjavanjem ili drugim odgovarajućim sredstvima. e) Ceste se redovito metu i čiste na kritičnim mjestima. Prosuti materijali odmah se uklanjaju s ceste i čiste. Pristupne ceste su dobro održavane. f) Prosuti materijali odmah se uklanjaju s tračnica i čiste. Staze su dobro održavane. g) Pristup građevinskim vozilima i vozilima za dostavu materijala je strogo kontroliran, posebno tijekom kišnog vremena.

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

6.1.3 Dio 3. Plan praćenja provedbe mjera sprječavanja i ublažavanja okolišnih i društvenih rizika

Plan praćenja prikazan je u sljedećoj tablici 6.

Tablica 6. Komponente i podkomponente projekta

Što (se prati?)	Gdje (se pokazatelj prati?)	Kako (se pokazatelj prati?)	Kada (se prati?)	Zašto (se pokazatelj prati?)	Troškovi (ako nisu uključeni u budžet projekta)	Tko (je odgovoran za praćenje?)	
						Provođenje praćenja	Nadzor
PRIPREMNA FAZA							
Sve potrebne dozvole su ishodene prije početka građevinskih radova	-	Pregledom sve potrebne dokumentacije	Prije početka građevinskih radova	Kako bi se osiguralo da su ishodene sve potrebne dozvole	Investitor	Nadzorni inženjer, JPP	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Javnost i nadležne institucije su obavještene o početku radova i dr.	U prostorijama izvođača radova	Pregledom sve potrebne dokumentacije	Prije početka građevinskih radova	Kako bi se osiguralo da je javnost unaprijed i pravovremena obaviještena o početku radova	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
FAZA IZGRADNJE							
Građevinski radovi se provode u skladu s projektnom dokumentacijom, ishodenim dozvolama i ovom Kontrolnom listom	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Mjesečno	Kako bi se osiguralo izvođenje radova u skladu s projektnom dokumentacijom, ishodenim dozvolama i ovim Planom upravljanja	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Gradilište ima plan rada i	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i	Mjesečno	Kako bi se osigurala sigurnost radnika i na	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Što (se prati?)	Gdje (se pokazatelj prati?)	Kako (se pokazatelj prati?)	Kada (se prati?)	Zašto (se pokazatelj prati?)	Troškovi (ako nisu uključeni u budžet projekta)	Tko (je odgovoran za praćenje?)	
						Provođenje praćenja	Nadzor
održava se uredno i sigurno		vođenjem pisane evidencije		najveću moguću mjeru smanjili rizici od nezgoda			društvena pitanja JPP
Gradilište je ograđeno i propisno označeno	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Dnevno	Kako bi se osigurala sigurnost radnika i lokalnog stanovništva i na najveću moguću mjeru smanjili rizici od nezgoda	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Sva opasna mjesta na gradilištu (npr. jarci, rupe, materijali) označena su i zaštićena na način da se spriječi ozljeda	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Dnevno	Kako bi se osigurala sigurnost radnika i lokalnog stanovništva i na najveću moguću mjeru smanjili rizici od nezgoda	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Zaštitna odjeća i oprema, uključujući i opremu za gašenje požara, dostupna je u dovoljnim količinama i redovito se koristi	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Dnevno	Kako bi se osigurala sigurnost radnika i lokalnog stanovništva i na najveću moguću mjeru smanjili rizici od nezgoda	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Osigurana je sigurnost pješaka	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i	Dnevno	Kako bi se osigurala sigurnost radnika i lokalnog	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Što (se prati?)	Gdje (se pokazatelj prati?)	Kako (se pokazatelj prati?)	Kada (se prati?)	Zašto (se pokazatelj prati?)	Troškovi (ako nisu uključeni u budžet projekta)	Tko (je odgovoran za praćenje?)	
						Provođenje praćenja	Nadzor
i ostalih sudionika u prometu		vođenjem pisane evidencije		stanovništva i na najveću moguću mjeru smanjili rizici od nezgoda			društvena pitanja JPP
Svi strojevi i vozila su isključeni kada se ne koriste	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Dnevno	Kako bi se osigurala sigurnost radnika i lokalnog stanovništva i na najveću moguću mjeru smanjili rizici od nezgoda	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Na gradilištu je osiguran dovoljan broj spremnika za komunalni i drugi otpad	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Dnevno	Kako bi se spriječio/ublažio utjecaj na kvalitetu zraka, tla te površinske i podzemne vode	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Na gradilištu je osiguran dovoljan broj kemijskih WC-a	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Dnevno	Kako bi se spriječio/ublažio utjecaj na kvalitetu zraka, tla te površinske i podzemne vode	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Opskrba gorivom i servisiranje strojeva obavlja se izvan gradilišta na za to predviđenom mjestu	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Dnevno	Kako bi se spriječio/ublažio utjecaj na kvalitetu zraka, tla te površinske i podzemne vode	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Što (se prati?)	Gdje (se pokazatelj prati?)	Kako (se pokazatelj prati?)	Kada (se prati?)	Zašto (se pokazatelj prati?)	Troškovi (ako nisu uključeni u budžet projekta)	Tko (je odgovoran za praćenje?)	
						Provođenje praćenja	Nadzor
Sve opasne tekućine (otpad, gorivo, ulja itd.) čuvaju se u spremnicima ili drugim sustavima za zadržavanje	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Tjedno	Kako bi se spriječio/ublažio utjecaj na kvalitetu zraka, tla te površinske i podzemne vode	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Onečišćenim tlom ili vodom postupa se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom (kao opasni otpad)	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	U slučaju nesreća	Kako bi se spriječio/ublažio utjecaj na kvalitetu zraka, tla te površinske i podzemne vode	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Emisije prašine su eliminirane ili smanjene na prihvatljivu razinu	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	U slučaju nesreća	Kako bi se spriječio/ublažio utjecaj na kvalitetu zraka, tla te površinske i podzemne vode	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Vozila i kolnici se redovito čiste, a prijevoz materijala se odvija u zatvorenim ili natkrivenim vozilima	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	U slučaju nesreća	Kako bi se spriječio/ublažio utjecaj na kvalitetu zraka, tla te površinske i podzemne vode	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Građevni i ostali otpad razvrstava	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i	Tjedno	Kako bi se osiguralo propisno	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Što (se prati?)	Gdje (se pokazatelj prati?)	Kako (se pokazatelj prati?)	Kada (se prati?)	Zašto (se pokazatelj prati?)	Troškovi (ako nisu uključeni u budžet projekta)	Tko (je odgovoran za praćenje?)	
						Provođenje praćenja	Nadzor
se, skladišti i zbrinjava sukladno važećim propisima		vođenjem pisane evidencije		postupanje s otpadom			društvena pitanja JPP
Svi certifikati i listovi popratnih dokumenata se čuvaju	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Mjesečno	Kako bi se osiguralo propisno postupanje s otpadom	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Građevinski radovi izvode se samo radnim danom, tijekom dnevnog vremena	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Mjesečno	Kako bi se smanjila izloženost lokalnog stanovništva prekomjernoj razini buke	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Buka ne prelazi vrijednosti navedene u Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke (NN 143/21)	Na lokaciji gradilišta	Pregledom gradilišta i vođenjem pisane evidencije	Po pritužbama lokalne zajednice ili po zahtjevu JPP-a	Kako bi se smanjila izloženost lokalnog stanovništva prekomjernoj razini buke	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP
Prašina	Na lokaciji gradilišta	Dnevnim vizualnim pregledom. Laboratorijska ispitivanja PM ₁₀ i PM _{2,5} po pritužbama.	Dnevnim vizualnim pregledom Laboratorijskim testiranjem nakon pritužbi.	Kako bi se smanjio utjecaj prašine na lokalnu zajednicu i lokalno gospodarstvo	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer	Stručnjaci za zaštitu okoliša i društvena pitanja JPP

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

Što (se prati?)	Gdje (se pokazatelj prati?)	Kako (se pokazatelj prati?)	Kada (se prati?)	Zašto (se pokazatelj prati?)	Troškovi (ako nisu uključeni u budžet projekta)	Tko (je odgovoran za praćenje?)	
						Provođenje praćenja	Nadzor
Provođenje Plana uključivanja dionika za ovaj podprojekt	/	Razgovorom s izvođačem i nadzornim inženjerom te vođenjem pisane evidencije	Tijekom izgradnje	Kako bi se pravovremeno i pravilno uključila lokalna zajednica i drugi dionici	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer u koordinaciji sa stručnjacima za društvena pitanja JPP-a	Stručnjaci za društvena pitanja JPP
Žalbeni mehanizam za izvođače i podizvođače je uspostavljen i operativan	/	Razgovorom s izvođačem i nadzornim inženjerom te vođenjem pisane evidencije	Tijekom izgradnje	Kako bi se vodila evidencija o eventualnim pritužbama	Uključeno u troškove projekta	Nadzorni inženjer ili osoba koju je izvođač posebno imenovao za GRM u koordinaciji sa stručnjacima za društvena pitanja JPP-a	Stručnjaci za društvena pitanja JPP
NAKON IZGRADNJE							
Prije uporabne dozvole pribavljaju se svi dokazi o vlasništvu zemljišta	Na lokaciji gradilišta	Uvidom u svu potrebnu dokumentaciju i izvedene radove	Prije ishođenja uporabne dozvole	Kako bi se osigurala tehnička sukladnost prije uporabe	Uključeno u troškove projekta	Glavni projektant, nadzorni inženjer, predstavnik nadležnog odjela Grada Zagreba	JPP

6.2 DODATAK 2 – Plan uključivanja dionika potprojekta

Vrsta dionika	Dionici	Tema(e) uključivanja	Faza I (PRIJE IZGRADNJE)		Faza II (TIJEKOM IZGRADNJE)		Faza III (POSLIJE IZGRADNJE)		ODGOVORNOST ZA PROVEDBU	
			Korištene metode / Planirane aktivnosti / Indikatori	Razdoblje provedbe	Korištene metode / Planirane aktivnosti / Indikatori	Razdoblje provedbe	Korištene metode / Planirane aktivnosti / Indikatori			
POGOĐENI DIONICI	ZAPOSLENICI (MEDICINSKO I NEMEDICINSKO OSOBLJE)	Ravnatelj bolnice, liječnici	Utjecaj na radne procese (mogući prijedlozi poboljšanja) Pitanja vezana uz promet (osobne potrebe i problemi s prijevozom pacijenata) Problemi zaštite okoliša vezani uz građevinske radove (buka, prašina...) i mogućnost privremene organizacije radnih procesa tijekom građevinskih radova	Metode informiranja i angažiranja: • strukturirani intervjui ili anketa • informacije objavljene na web stranici Projekta • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: intervjui provedeni s najmanje jednim ili dva liječnika	listopad - studeni 2022	Metode informiranja i angažiranja dionika: • prezentacija ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta dionicima – predstavnicima bolničkog osoblja (ravnatelj, liječnici, medicinske sestre, tehničari, pomoćno tehničko osoblje i drugo osoblje) • javna obavijest o početku izvođenja radova • informacije objavljene na web stranici Projekta Indikatori: očekivani neizravni domet (preko predstavnika ili uspostavljenih službenih kanala u bolnici) što većeg broja zaposlenika	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta	Metoda informiranja dionika: • javno događanje povodom otvorenja novih zgrada s pozivom medijima (nije u organizaciji Projekta), uključujući bolničko osoblje (ravnatelj, liječnici, medicinske sestre, tehničari i primalje, pomoćno tehničko osoblje i drugo osoblje) • informacije objavljene na web stranici Projekta Metoda angažiranja dionika: Upitnik s testiranjem zadovoljstva korisnika Indikatori: dobivene povratne informacije od najmanje 10 zaposlenika	Pri kraju radova i završetka izgradnje	Tim za društvena pitanja JPP-a
		Medicinske sestre, tehničari								
		Osoblje tehničke podrške								
		Ostalo osoblje, uključujući učitelje koji pacijentima drže školsku nastavu								

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
 za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
 Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

				fokus grupa s 5-6 zaposlenika						
	ZAKLADA "Zaklada - dječja onkologija Rebro"	Osnivači zaklade								
	PACIJENTI	Roditelji hospitalizirane djece pacijenata	Specifičnosti smještaja u bolnici tijekom posjeta ili boravka s djetetom; tehnički aspekt pružene medicinske usluge	Metoda informiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> • širenje informacija putem medicinskog osoblja pedijatrijske hematologije Metoda angažiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> • intervjui ili anketni upitnici • informacije objavljene na web stranici Projekta • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: dobivene povratne informacije od roditelja najmanje 3 pacijenta	studen 2022	Metoda informiranja dionika: obavijest na oglasnoj ploči unutar bolnice o ključnim informacijama iz glavnog/izvedbenog projekta (sažetak i/ili dokument dostupan na web stranici Projekta) javna obavijest o početku izvođenja radova Indikatori: podijeljene informacije na nekoliko pozicija u bolnici	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta	Metoda informiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> • obavijest o završenom projektu na oglasnim pločama unutar bolnice (sažetak dostupan na web stranici Projekta) • informacije objavljene na web stranici Projekta Metoda angažiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> • upitnik s testiranjem zadovoljstva korisnika Indikatori: dobivene povratne informacije od roditelja pacijenata ili pacijenata iz udruge	Pri kraju radova i završetka izgradnje	

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

LOKALNA ZAJEDNICA	Stanovnici mjesnog odbora Dobri dol, njihov mjesni odbor	Problemi vezani uz trenutnu regulaciju prometa na Rebru. Njihovi prijedlozi za poboljšanje prometne situacije. Prisutna bolnička buka Problemi zaštite okoliša (buka, prašina ...) tijekom građevinskih radova.	Metoda informiranja dionika: •informacije objavljene na web stranici Projekta • javne konzultacije • obavijesti na oglasnoj ploči u mjesnom odboru Dobri dol (uključujući i pano na ulazu u bolnicu) Metoda angažiranja dionika: • konzultacije s Vijećem mjesnog odbora Dobri dol • javne prezentacije za stanovnike MO Dobri dol • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: dobivena povratna informacija/posjet prezentaciji od najmanje 5-6 stanovnika MO Dobri dol ili njihovih predstavnika iz Vijeća mjesnog odbora	Veljača 2023 (javne konzultacije) Napomena: budući da se radi o istim dionicima kao i na drugom podprojektu KBC-a Zagreb Rebro, njihovi inputi će se uzeti u obzir na temelju intervjua obavljenih s njima za potrebe drugog podprojekata u KBC-u Zagreb Rebro, ali i kroz javne konzultacije čije je održavanje planirano za 21. veljače 2023.,	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • dostavljanje ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta putem e-maila sudionicima iz prethodne faze konzultacija • obavijest na oglasnoj ploči mjesnog odbora • u slučaju zahtjeva zainteresiranih građana organizirati javno izlaganje u mjesnom odboru; javna obavijest o početku izvođenja radova. Indikatori: informirano lokalno stanovništvo (izravno ili preko svog mjesnog odbora)	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta	Metoda informiranja dionika: • Obavijest o završetku projekta upućena sudionicima u prethodnim fazama savjetovanja • Informacije o završenom projektu koje su prenijeli mediji • Informacije na web stranici Projekta Indikatori: informacije podijeljene na 10-12 adresa e-pošte	Pri kraju radova i završetka izgradnje	
OBRAZOVNE USTANOVE	Osnovna kola Jordanovac (ravnatelj, pedagog, učitelji/profesori, vijeće roditelja)	Problemi sigurnosti djece u prometu i ekološki problemi (buka, prašina...) tijekom građevinskih radova	Metoda informiranja i angažiranja dionika: •informacije objavljene na web stranici Projekta • konzultacije s ravnateljem škole ili s pedagogom, učiteljima/profesorima i vijećem roditelja OŠ Jordanovac • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: Realizirani konzultacijski sastanci	specifično za podprojekt Pedijatrijske hematologije i onkologije	Metoda informiranja i angažiranja dionika: organiziranje prezentacije ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta djelatnicima škole i vijeću roditelja u suradnji s ravnateljem škole; javna obavijest o početku izvođenja radova. Indikatori: očekivani doseg svih roditelja i učenika škole	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta			

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

		Podružnica dječjeg vrtića Bukovac (ravnatelj, pedagog i odgajatelj)		Metoda informiranja i angažiranja dionika: •informacije objavljene na web stranici Projekta • konzultacije s ravnateljicom vrtića, pedagogom, odgajateljima i vijećem roditelja vrtića • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: Realizirani konzultacijski sastanci		Metoda informiranja i angažiranja dionika: organiziranje prezentacije ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta djelatnicima vrtića i roditeljima u suradnji s ravnateljicom vrtića; javna obavijest o početku izvođenja radova. Indikatori: očekivani neizravni doseg svih roditelja i djece						
	OSTALE USTANOVE	Dom za starije i nemoćne "Dom zaklade Lavoslava Schwartza"	Pitanja sigurnosti starijih i nemoćnih osoba u prometu i pitanja okoliša (buka, prašina...) tijekom građevinskih radova	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • informacije objavljene na web stranici Projekta i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr • savjetovanje s ravnateljicom ili medicinskim osobljem doma za starije i nemoćne • informacije o raspoloživom žalbenom mehanizmu Indikatori: Realizirani konzultacijski sastanci		Metoda informiranja i angažiranja dionika: obavijest ravnateljici i zdravstvenom osoblju doma za umirovljenike; javna obavijest o početku izvođenja radova. Indikatori: očekivani neizravni doseg svih štićenika doma umirovljenika	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta					
	PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	ZET - lokalna autobusna linija	Interes za protočnost prometa tijekom građevinskih radova i moguća poboljšanja kroz realizaciju Projekta	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • informacije objavljene na web stranici Projekta • razgovor s upravom ZET-a • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu (koji se može podijeliti s korisnicima njihove usluge) i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: Realizirani konzultacijski sastanak		Metoda informiranja i angažiranja dionika: otkrivanje ključnih informacija iz glavnog / izvedbenog projekta putem e-pošte sudionicima iz prethodne faze konzultacija; zajednički podaci iz studije o privremenoj organizaciji prometa; javna obavijest o početku izvođenja radova. Pokazatelji: informacije	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta					

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
 za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
 Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

		Vozači TAXI-ja	Interes za protočnost prometa tijekom građevinskih radova i moguća poboljšanja kroz realizaciju Projekta	Metoda informiranja i angažiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> informacije objavljene na web stranici Projekta intervjui s vozačima taxi-ja ili s udruženjem taxista informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu (koji se može podijeliti s korisnicima njihove usluge) i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: Realizirani konzultacijski sastanak		podijeljene na 4-5 adresa e-pošte				
OSTALI ZAINTERESIRANI DIONICI	OSTALI STANOVNICI GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	Ostali stanovnici gradske četvrti Maksimir (zainteresirani za temu)	Zainteresiranost za normalno funkcioniranje bolnice tijekom izvođenja građevinskih radova Moguće poteškoće u odvijanju prometa	Metoda informiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> informacije objavljene na web stranici Projekta komunikacija preko predstavnika gradske četvrti Maksimir ili obavijesti na oglasnoj ploči gradske četvrti Maksimir Metoda angažiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> konzultacije s vijećem Gradske četvrti javno izlaganje za vijeće Gradske četvrti informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: realizirani sastanci s predstavnicima gradske četvrti Maksimir (2-3) ili izravna komunikacija s 5-6 građana		Metoda informiranja i angažiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> otkrivanje ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta putem e-pošte sudionicima iz prethodne faze konzultacija obavijest o početku radova i privremenoj regulaciji prometa na oglasnoj ploči gradske četvrti Maksimir Indikatori: neizravan domet informacija građanima	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta			

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
 za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
 Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

GRAD ZAGREB	Grad Zagreb	Važnost funkcioniranja bolnica tijekom građevinskih radova	Metoda informiranja i angažiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> informacije objavljene na web stranici Projekta razgovori i konzultacije s nadležnom službom gradske uprave informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu (koji se može podijeliti s građanima) i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: realizirani konzultativni sastanci		Metoda informiranja i angažiranja dionika: otkrivanje ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta putem e-pošte sudionicima iz prethodne faze konzultacija	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta			
OSTALI	Nevladine organizacije i udruge građana (usmjerene na okoliš i zdravstvo)	Zabrinutost zbog mogućeg ugrožavanja zdravlja pacijenata, građana i prirode (prioritetne zelene površine) tijekom izvođenja građevinskih radova Zainteresiranost za funkcioniranje bolnice tijekom građevinskih radova i nakon završetka izgradnje	Metoda informiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> informacije objavljene na web stranici Projekta informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu (koje mogu podijeliti i sa svojim članovima) i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Metoda angažiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> intervjui i konzultacije 		Metoda informiranja i angažiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> otkrivanje ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta putem e-pošte sudionicima iz prethodne faze konzultacija organizacija prezentacije glavnog projekta u slučaju iskazanog interesa sudionika iz prethodne faze savjetovanja Indikatori: informacije podijeljene na najmanje 5-6 adresa e-pošte	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta			
	Projektne radnice	Zabrinutost oko: sigurnosti i zdravlja na radu; kodeks ponašanja; neprihvatljivost rodno uvjetovanog nasilja, seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja te seksualnog uznemiravanja; mehanizam za rješavanje pritužbi na radnom mjestu; mjere opreza pri gospodarenju otpadom.			Metoda informiranja i angažiranja dionika: <ul style="list-style-type: none"> EHS izvješća iz ugovorne tvrtke; informacije objavljene na web stranici Projekta, uključujući informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: pravovremena dostava izvješća građevinske tvrtke	Tijekom građevinskih radova			Izvođač građevinskih radova i tim za društvena pitanja JPP-a

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
 za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
 Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

		Mediji/Novinari	Zabrinutost zbog: otkrivanja informacija o aktivnostima Projekta građanima; točno prezentirane informacije o potprojektu.	Metoda informiranja i angažiranja dionika: •informacije objavljene na web stranici Projekta • informacije o raspoloživom žalbenom mehanizmu • poziv na javno predstavljanje konferencije za novinare • priopćenje za tisak	studen 2022 - ožujak 2023	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • priopćenja za tisak • izjave • intervjui • pozivnice na događanja sa dodanim medijskim sažetcima • informacije objavljene na web stranici Projekta, uključujući informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: informacija o potprojektu objavljena u najmanje 4-5 medija	Pokretanje građevinskih radova	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • priopćenja za tisak • izjave • intervjui • pozivnice na događanja sa dodanim medijskim sažetcima • informacije objavljene na web stranici Projekta Indikatori: praćenje događaja iz najmanje 4-5 medija	Nakon završetka građevinskih radova	Tim za društvena pitanja JPP-a
--	--	-----------------	---	--	---------------------------------	---	--------------------------------------	---	--	-----------------------------------

6.3 DODATAK 3 – Zapisnik s javnih konzultacija

21. veljače 2023. u 14 sati u Velikoj dvorani Mjesnog odbora Dobri dol na adresi Dobri dol 49 održano je javno predstavljanje projekta novog odjela Pedijatrijske hematologije i onkologije KBC Zagreb Rebro. Na predstavljanje su javnim pozivom bili pozvani zainteresirani građani, poslovni subjekti, vlasnici nekretnina u bližoj okolici te drugi zainteresirani dionici, a skupu je nazočilo ukupno 17 sudionika, među kojima su bili sudionici iz KBC Zagreb Rebro, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, KB Merkur, MO Dobri dol, Vijeća Gradske četvrti Maksimir, zaklade Dječja onkologija, autor idejnog rješenja te predstavnici Projekta Oporavka nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva.

Nakon predstavljanja projekta, njegovog idejnog rješenja i trenutnog statusa izgrađenosti te okolišno-društvenog aspekta, odnosno informacije o informiranju i uključivanju dionika, otvorena je diskusija u kojoj je postavljeno 7 pitanja na koja su sudionici odmah pružili odgovore i pojašnjenja, a ostavljena je mogućnost da se pitanja postave i naknadno, odnosno da se do 28.2.2023. nastave prikupljati preko adrese elektronske pošte hematologija@mpgi.hr, posebno otvorene za taj projekt. Tijekom javne objave dokumenta na WEB stranicama Projekta pristiglo je jedno pitanje, ali se odnosilo na opće informacije o zajmu Svjetske banke.

Pregled diskutiranih pitanja u okviru javne diskusije na javnom predstavljanju projekta nalazi se u tablici ispod.

Table 7. Diskutirana pitanja u okviru javnog predstavljanja

No.	PITANJE/KOMENTAR	ODGOVOR
1.	Predsjednica MO Dobri dol komentira mobilnost na Rebru i ističe da stanovnici imaju ozbiljnih problema s prometom, moli za uključenost u privremenu regulaciju prometa.	Odgovor je pružen od strane stručnjaka za društvena pitanja i voditelja Projekta: Prometna studija će se raditi vezano uz projekt Rebro Faza III, a prometnu studiju radimo jer ju želimo napraviti i jer ju moramo napraviti.
2.	Sudionik iznosi mišljenje da će svaki novi sadržaj koji se dodaje opteretiti promet (i parkiranih vozila i prometa u pokretu).	Stručnjak za društvena pitanja ističe i kako su svi ključni dionici uključeni u sklopu projekta Rebro III te smo uvidjeli da su rješenja potrebna. Prometna studija, kako kaže, ne obuhvaća samo jednu ulicu nego i šire te će ovaj projekt napraviti nešto što bi moglo olakšati cijelu situaciju s prometom - objašnjava rješenje rotora, objašnjava kako će se drop off zona nalaziti unutar prostora KBC-a te da će ulazak u garažu biti unutar kompleksa što je puno bolja solucija od trenutnog ulaza u garažu koji je na ulici. Zaposlenik KBC-a Rebro komentira kako je odavno upoznat s ovim prostorom te je u zadnje vrijeme primijetio sve veću izgrađenost i problem prikopčavanja na instalacije radi kojih bi se više brinuo nego što ga brine promet.
3.	Zanima me koliko će se povećati kapacitet s novim odjelom?	Pročelnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju ističe kako se kapacitet neće povećati, već će se pružiti bolji uvjeti.

PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA – KONTROLNA LISTA
 za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – Zajam 9127HR (P173998)

4.	Koliko se djece liječi godišnje?	Pročelnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju navodi kako se 150 djece godišnje liječi, od kojih se oko 80 posto se izliječi te godišnje bude 20-ak transplantacija
5.	Zanima me koji su modeli financiranja osim preko Zaklade?	Voditelj projekta: Zaklada je financirala dio do ovog stanja sad, a ostatak financira Svjetska Banka. Arhitekt: Do ovog stanja sad je financirala zaklada - zatvorena je konstrukcija, vodovod.
6.	Kolika je ukupna vrijednost projekta?	Voditelj projekta: Vrijednost Projekta je oko 3 milijuna eura, to je kredit od Svjetske banke .
7.	Zanima me koja agencija stoji iza društvenog aspekta Projekta?	Voditelj projekta i stručnjaci za društvena pitanja: ne stoji nikakva agencija, sami to radimo.
8.	Sudionica daje pohvalu za društveni tim Projekta i uključivanje svih dionika.	